



DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOAN

URTEAK 1880

Sekzioa D

Liburu-zk. 1994

Negoziatua 15

Espediente-zk. 17

Seriea IV

Orriak

G A I A

Scan

Poseos, Jardines y Arbolados.

ESPEDIENTEA

Proyecto de construcción de invernadero
en los solares que el Ayuntamiento posee
en el barrio de San Martín.

Contiene 1 plano

Libro n.º 1994

Negociado 15

Sección D.

Expediente n.º 17

Yvermadero.

Construcción de uno en los solares del Ayuntamiento situado en S.^{ta} Martín.

1880

7

Sesión del día 30 Julio de 1880.

Punto 2.

Habiendo presentado Mr. Pierre Ducasse encargado del cuidado de los jardines públicos de esta Ciudad el presupuesto de 2500 Pesetas de las flores que se necesitan para cubrir los nueve macizos del Parque de Alderdi-eder el Ayuntamiento acuerda manifestarle que la estación está muy avanzada, y que se limite por este año a plantar yerba, aplazando para el próximo la plantación de dichas flores. El Sr. Aguirrebengoa indica la conveniencia de hacer un invernadero para conservar las plantas y flores, pues de este modo resultaría una gran economía. El Ayuntamiento toma en consideración la indicación del Sr. Aguirrebengoa, y en carga al mismo la formación del presupuesto del invernadero y la designación del sitio en que haya de construirse.

Sesión del día 11 Setbre de 1880.

Punto 3.

Presentado por el Arquitecto Sr. José Goicoa dos proyectos con sus correspondientes presupuestos, de la construcción del invernadero en los solares que el Ayuntamiento posee en el barrio de San Martín, acuérdase aprobar el diseño n.º 2 y encargar al mismo Sr. Goicoa la ejecución de la obra. El presupuesto ascien- de a 158 Pesetas.

Presupuesto del coste que tendrá la construcción de un invernadero en los solares que posee el Ayuntamiento en el barrio de S.ⁿ Martín, con sujeción al plano adjunto y a la sección designada con el número 1.

	Ptas.
8,25 Metros cúbicos de escavacion a 0,75 ptas	6 18
21,45 Metros cúbicos de mampostería en el murete a frente a 9 ptas.	193 05
200 Metros lineales de parecillos con el batién necesario para los tenimientos de los cristales de 0,10 x 0,04 a 0,60 ptas.	120 "
60 Metros cuadrados de pintura en un m a 0,50	30 "
79 Metros cuadrados de cristales a 4 ptas.	316
6,60 metros cuadrados de tabla en el frente de la caja que ha de contener los tiestos a 3 ptas.	19 80
36 metros cuadrados en el fondo de la misma a 2,50 ptas.	90 "
10 estacas de 2 m de largo para asegurar dichas cajas a 1 peseta metro lineal	20
12 s. 50 Metros cuadrados de zarpeo del muro existente y del nuevo a 1 pta.	12 s 50
Suma ptas 920 53	

Suma anterior p[er]tas.	920, 53
Das puertas de entrada	36
Imprevistos.	100
Suma peseta	1.056 53

Haciendo este presupuesto a las seque-
 Das mil cenicienta y seis pesetas y cincuenta
 y tres centimos. ~~La cantidad~~ 10 de
 Setiembre de 1880

José de Goicoa

Nota: Aplicando estos mis mos pro-
 cios al proyecto cuya seccion se marca
 con el número 2. resulta que este ultimo
 tipo de invernadero costaria mil quinien-
 tas ochenta y un pesetas o sean quinien-
 tas veinte y cinco pesetas mas que
 el adjunto presupuesto. Fecha ut
 Supra. José de Goicoa